

ПРОТОКОЛ № 3

Заседание комиссии осуществляющей контроль за ходом выполнения муниципальных программ и приемку объектов благоустройства.

город Покров

01 июня 2023 года.

Председатель: М.В.Пантелеев - заместитель главы Администрации по экономическим и инфраструктурным вопросам, председатель комиссии.
Секретарь: Ю.О. Кноль - главный специалист отдела по ценообразованию и ЖКХ МКУ «ЦМУ».

Присутствовали члены общественной комиссии:

Бутринов
Михаил Александрович - директор ООО «Водоканал Города Покров»;
Коровкин
Даниил Николаевич - начальник отдела по ценообразованию и ЖКХ МКУ «ЦМУ»;
Куликов
Егор Дмитриевич - заместитель председателя КУМИ;
Кисляков
Олег Геннадиевич - Глава города Покров;
Сулова
Лилия Валентиновна - заместитель главы Администрации города Покров
Тимофеев
Евгений Сергеевич - председатель ТОС «Шитка»;
Неровнов
Александр Викторович - член Экспертного совета по развитию физической культуры и спорта при главе Администрации города Покров.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета о реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Город Покров» по состоянию на 01 июня 2023.

Слушали:

Информацию о ходе работ по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» изложила Кноль Ю.О..

Для реализации проекта на 2023 год было выделено **6 539 300,00 руб.**, в том числе объем бюджетных ассигнований с федеральными средствами **6 132 400,00 руб.**, (в т. ч. субсидия из федерального и областного бюджета **5 825 800,00** рублей), объем бюджетных ассигнований с дополнительными областными средствами **406 900,00** рублей, (в т. ч. субсидия из областного бюджета **386 600,00** рублей).

Выполнение работ по благоустройству общественных территорий на 01.06.2023:

1. **Площадка во дворе МКД (между домами Советская 74, 3 Интернационала 49, Больничный проезд 21,23 этап 2)** за 2023 год по контрактам:

- 1) МК № 25.22 от 26.08.2022 (Асфальтирование площадок и тротуаров);
- 2) МК № 02.23 от 13.02.2023 (Устройство универсальной спортивной площадки);
- 3) МК № 1 от 21.03.2023 (Устройство освещения общественной территории);
- 4) МК № 07.23 от 03.04.2023 (Устройство спортивной площадки (воркаут));

Всего на 01 июня 2023 год заключено 4 контракта.
По контракту МК № 25.22 от 26.08.2022 (Асфальтирование площадок и тротуаров) работы выполнены и оплачены в феврале 2023 года.

По контрактам:

МК № 02.23 от 13.02.2023 (Устройство универсальной спортивной площадки);

МК № 1 от 21.03.2023 (Устройство освещения общественной территории);

МК № 07.23 от 03.04.2023 (Устройство спортивной площадки (воркаут));

Работы выполнены, идет приемка выполненных работ.

Все данные были внесены в ежемесячный отчет по программе «Формирование комфортной городской среды».


Решили:

Утвердить ежемесячный отчет по программе «Формирование комфортной городской среды» на 01.06.2023 г.

Решение принято единогласно.

Председатель:

Секретарь:



М.В.Пантелеев

Ю.О. Кноль