

ПРОТОКОЛ № 4

Заседание комиссии осуществляющей контроль за ходом выполнения муниципальных программ и приемку объектов благоустройства.

город Покров

30 июня 2022 года.

Председатель: *М.В.Пантелеев* - заместитель главы Администрации по экономическим и инфраструктурным вопросам, председатель комиссии.

Секретарь: *Л.А.Савина* - главный специалист отдела по ценообразованию и ЖКХ МКУ «ЦМУ».

Присутствовали члены общественной комиссии:

Бутринов

Михаил Александрович - директор ООО «Водоканал Города Покров»;

Коровкин

Даниил Николаевич - начальник отдела по ценообразованию и ЖКХ МКУ «ЦМУ»;

Куликов

Егор Дмитриевич - заместитель председателя КУМИ;

Кисляков

Олег Геннадиевич - Глава города Покров;

Сулоева

Лилия Валентиновна - заместитель главы Администрации города Покров

Тимофеев

Евгений Сергеевич - председатель ТОС «Шитка»;

Неровнов

Александр Викторович - член Экспертного совета по развитию физической культуры и спорта при главе Администрации города Покров.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета о реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Город Покров» по состоянию на 30 июня 2022.

Слушали:

Информацию о ходе работ по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» изложила Савина Л.А..

Для реализации проекта на 2022 год было выделено **6 340 600,00 руб.**, в том числе объем бюджетных ассигнований с федеральными средствами **5 933 700,00 руб.**, (в т.ч. субсидия из федерального и областного бюджета **5 637 000,00** рублей), объем бюджетных ассигнований с дополнительными областными средствами **406 900,00** рублей, (в т.ч. субсидия из областного бюджета **386 600,00** рублей).

Выполнение работ по благоустройству общественных территорий на 30.06.2022:

1. **Площадка во дворе МКД (между домами Герасимова 17, Октябрьская 1,3, Быкова 1,2)** за 2022 год по контрактам:

1) МК № 26.21 от 07.09.2021 (устройство тротуаров, площадок для отдыха);

2) МК № 20.21 от 16.08.2021 (установка детских игровых форм);

3) МК № 39.21 от 25.10.2021 (установка скамеек, урн, ограждение);

4) МК № 03.22 от 21.02.2022 (планировка территории и озеленение);

5) МК № 21.03 от 21.03.2022 (освещение)
работы завершены и оплачены полностью.

2. **Площадка во дворе МКД (между домами Советская 74, 3 Интернационала 49
Больничный проезд 21,23)** за 2022 год по контрактам:

1) МК № 28.21 от 14.09.2021 (устройство основания на детской площадке, поставка и
установка детских игровых форм);

2) МК № 14.22 от 11.04.2022 (планировка территории);

3) МК № МАФ 0704/2022 от 07.04.2022 (установка МАФов)
работы завершены и оплачены полностью.

Всего на 30 июня 2022 год заключено 8 контрактов. Выполнено и выплачено по 8
контрактам: **6 340 600,00** рублей (в т.ч. **5 933 700,00** руб. субсидии из федерального и
областного бюджета).

Все данные были внесены в ежемесячный отчет по программе «Формирование
комфортной городской среды».

Решили:

Утвердить ежемесячный отчет по программе «Формирование комфортной городской
среды» на 30.06.2022 г.

Решение принято единогласно.

Председатель:



М.В.Пантелеев

Секретарь:

Л.А.Савина