

## ПРОТОКОЛ № 7

Заседание комиссии осуществляющей контроль за ходом выполнения муниципальных программ и приемку объектов благоустройства.

город Покров

30 сентября 2022 года.

**Председатель:** М.В.Пантелеев – заместитель главы Администрации по экономическим и инфраструктурным вопросам, председатель комиссии.

**Секретарь:** Л.А.Савина- главный специалист отдела по ценообразованию и ЖКХ МКУ «ЦМУ».

### **Присутствовали члены общественной комиссии:**

*Белинская*

*Елена Владимировна-консультант, землеустроитель КУМИ;*

*Бутринов*

*Михаил Александрович-директор ООО «Водоканал Города Покров»;*

*Куликов*

*Егор Дмитриевич - заместитель председателя КУМИ;*

*Кисляков*

*Олег Геннадиевич - Глава города Покров;*

*Коровкин*

*Даниил Николаевич- начальник отдела по ценообразованию и ЖКХ МКУ «ЦМУ»;*

*Сулоева*

*Лилия Валентиновна - заместитель главы Администрации города Покров*

*Тимофеев*

*Евгений Сергеевич - председатель ТОС «Шитка»;*

*Неровнов*

*Александр Викторович - член Экспертного совета по развитию физической культуры и спорта при главе Администрации города Покров.*

### **Повестка дня:**

1. План работ по 2 этапу благоустройства общественной территории «Спортивная и детская площадка во дворе МКД (между домами Советская 74, 3 Интернационала 49, Больничный проезд 21,23)», финансирование 2023 года.

2. Об утверждении отчета о реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Город Покров» по состоянию на 30 сентября 2022 года.

### **Слушали:**

1. Информацию о ходе работ по 2 этапу благоустройства общественной территории «Спортивная и детская площадка во дворе МКД (между домами Советская 74, 3 Интернационала 49, Больничный проезд 21,23)» в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» изложила Савина Л.А..

В настоящее время по благоустройству общественной территории во дворе дома №74 по ул. Советской выполнены работы (по 2023 году) по муниципальному контракту № 25.22 от 26.08.2022 г. на 95%.

*Сделано:* заасфальтированы тротуарные дорожки, площадка под универсальную спортивную площадку, площадка для занятия спортом (тренажеры), выложены плиткой 3 площадки для отдыха.

*Осталось сделать:* установка 5 скамеек и 5 урн.

Срок окончания работ по контракту 26.12.2022 г.

2. Для реализации проекта на 2022 год (работы завершены полностью) было выделено **6 340 600,00 руб.**, в том числе объем бюджетных ассигнований с федеральными средствами **5 933 700,00 руб.**, (в т.ч. субсидия из федерального и областного бюджета **5 637 000,00** рублей), объем бюджетных ассигнований с дополнительными областными средствами **406 900,00** рублей, (в т.ч. субсидия из областного бюджета **386 600,00** рублей).

За 2022 год выполнены работы и оплачены в полном объеме: **6 340 600,00** рублей (в т.ч. **5 933 700,00** руб. субсидии из федерального и областного бюджета).

Все данные были внесены в ежемесячный отчет по программе «Формирование комфортной городской среды».

**Решили:**

Утвердить ежемесячный отчет по программе «Формирование комфортной городской среды» на 30.09.2022 г.

*Решение принято единогласно.*

Председатель:

Секретарь:



М.В.Пантелеев

Л.А.Савина