

ПРОТОКОЛ № 2

Заседание комиссии осуществляющей контроль за ходом выполнения муниципальных программ и приемку объектов благоустройства.

город Покров

28 апреля 2023 года.

Председатель: М.В.Пантелеев - заместитель главы Администрации по экономическим и инфраструктурным вопросам, председатель комиссии.

Секретарь: Ю.О. Кноль - главный специалист отдела по ценообразованию и ЖКХ МКУ «ЦМУ».

Присутствовали члены общественной комиссии:

Бутринов

Михаил Александрович - директор ООО «Водоканал Города Покров»;

Коровкин

Даниил Николаевич - начальник отдела по ценообразованию и ЖКХ МКУ «ЦМУ»;

Куликов

Егор Дмитриевич - заместитель председателя КУМИ;

Кисляков

Олег Геннадиевич - Глава города Покров;

Сулоева

Лилия Валентиновна - заместитель главы Администрации города Покров

Тимофеев

Евгений Сергеевич - председатель ТОС «Шитка»;

Неровнов

Александр Викторович - член Экспертного совета по развитию физической культуры и спорта при главе Администрации города Покров.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета о реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Город Покров» по состоянию на 1 мая 2023.

Слушали:

Информацию о ходе работ по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» изложила Кноль Ю.О.

Для реализации проекта на 2023 год было выделено **6 539 300,00 руб.**, в том числе объем бюджетных ассигнований с федеральными средствами **6 132 400,00 руб.**, (в т.ч. субсидия из федерального и областного бюджета **5 825 800,00** рублей), объем бюджетных ассигнований с дополнительными областными средствами **406 900,00** рублей, (в т.ч. субсидия из областного бюджета **386 600,00** рублей).

Выполнение работ по благоустройству общественных территорий на 28.04.2023:

1. **Площадка во дворе МКД (между домами Советская 74, 3 Интернационала 49, Больничный проезд 21,23 этап 2)** за 2023 год по контрактам

1) МК № 25.22 от 26.08.2022 (Асфальтирование площадок и тротуаров);

2) МК № 02.23 от 13.02.2023 (Устройство универсальной спортивной площадки);

3) МК № 1 от 21.03.2023 (Устройство освещения общественной территории);

4) МК № 07.23 от 03.04.2023 (Устройство спортивной площадки (воркаут)).

По контракту МК № 25.22 от 26.08.2022 (Асфальтирование площадок и тротуаров) работы выполнены и оплачены в феврале 2023 года.

Всего на 28 апреля 2023 год заключено 4 контракта. Выполнено и выплачено по 1-му контракту : **4 031 794,12** рублей (в т.ч. **3 830 217,56** руб. субсидии из федерального и областного бюджета).

Все данные были внесены в ежемесячный отчет по программе «Формирование комфортной городской среды».


Решили:

Утвердить ежемесячный отчет по программе «Формирование комфортной городской среды» на 28.04.2023 г.

Решение принято единогласно.

Председатель:

Секретарь:



М.В.Пантелеев

Ю.О. Кноль